



N4 Neue Axenstrasse Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch, Etappe 1 und 3

Rahmenterminprogramm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Etappe																
Ausführungsprojekt Sisikoner Tunnel					inkl. FlaMA alte Axenstrasse											
Plangenehmigungsverfahren 1)																
Detailprojekt Sisikoner Tunnel 2)																
Prüfung DP (ASTRA)																
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen																
Submissionsverfahren / Vergaben 3)																
Realisierung Sisikoner Tunnel 4)																
3. Etappe																
Ausführungsprojekt Morschacher Tunnel					inkl. FlaMA alte Axenstrasse											
Plangenehmigungsverfahren 1)																
Detailprojekt Morschacher Tunnel 2)																
Prüfung DP (ASTRA)																
Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen																
Submissionsverfahren / Vergaben 3)																
Realisierung Morschacher Tunnel 4)																

- 1) Gemeinsames Plangenehmigungsverfahren für 1. und 3. Etappe nach gemeinsamer Planaufgabe, 27 Monate gemäss aktuellem Stand, ohne Berücksichtigung allfälliger Beschwerden
- 2) Voraussetzung für Abgabe des definitiven Detailprojekts ist rechtskräftige Plangenehmigung
- 3) Voraussetzung für Publikation der Ausschreibung ist genehmigtes Detailprojekt
- 4) Berücksichtigung der Rahmenbedingung zur Reihenfolge der Inbetriebnahme